

DOO "AVIO PETROL"

Broj 183/21

Podgorica, 12.10.2021. god.

ANEKS UGOVORA

O IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI ULICE NOVA 4

CRNA GORA
PRIJESTONICA CETINJE

Broj 01-426/21-113/10

Cetinje, 25.10.2021. god.

Zaključen na Cetinju između:

Naručioca Prijestonica Cetinje sa sjedištem u Cetinju, ul. Baja Pivljanina br. 2, PIB: 02005115, Matični broj: 02005115, Broj računa: 540-7751-75 Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koju zastupa gradonačelnik mr Aleksandar Kaščelan, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

„**Avio Petrol**” doo sa sjedištem u Podgorici, ulica Smokovac bb, PIB 02914123, Broj računa: 520-10582-48, Naziv banke: Hipotekarna banka, koga zastupa Marko Rajković (u daljem tekstu: **Izvodjač**).

Član 1

Naručilac i Izvođač saglasno konstatuju da su zaključili Ugovor o javnoj nabavci - Izvođenje radova na izgradnji ulice Nova 4, zaveden u Prijestonici Cetinje pod brojem: 01-426/21-113/9 od 16.04.2021. godine.

Shodno obrazloženju Nadzornog organa da se na trasi predmetne saobraćajnice nalazi dalekovod 35kV koji je neophodno izmjestiti, a koji može uticati na dinamiku izvođenja radova, ugovorne strane pristupaju zaključenju Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izgradnji ulice Nova 4.

Član 2

Ugovorne strane saglasno vrše izmjenu člana 4 osnovnog Ugovora, koji sada glasi:

„Rok završetka radova je najkasnije do 16.12.2021. godine.

U slučaju da izvođač prekorači rok u odnosu na ugovoreni, **Naručilac** zadržava pravo na aktiviranje garancije za dobro izvršenje ugovora i raskid ugovora“.

Član 3

Sve ostale odredbe iz Ugovora koje nijesu u koliziji sa ovim Aneksom ostaju na snazi.

Član 4

Ovaj Aneks Ugovora je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za **Naručioca**, a (2) dva primjerka za **Izvođača**.

NARUČILAC
PRIJESTONICA CETINJE
GRADONAČELNIK
mr Aleksandar KAŠČELAN



IZVOĐAČ
"AVIO PETROL" D.O.O.
IZVRŠNI DIREKTOR

Marko Rajković

